



EIGENÜBERWACHUNG - OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM

ausführendes Unternehmen					Bauleiter		
Baumaßnahme					Polier (SIVV-Kraft)		
Stoff / Stoffsystem (Materialbezeichnung) Hersteller: _____	Klasse OS _____ nach DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie / ZTV ING <input type="checkbox"/> WHG <input type="checkbox"/> ableitfähig <input type="checkbox"/> säure-/abwasserbeständig <input type="checkbox"/> sonstiges _____						
	Grundierung / Feinspachtel	Kratzspachtelung	hwO1	hwO2	Kopfversiegelung		

Verwendung des Stoffes / Stoffsystems							
Datum							
Uhrzeit							
Bauteil							
IST-Schichtdicke [mm]							
verarbeitete Menge [kg]							
Baustofftemperatur [°C]							
Bauteiltemperatur [°C]							
Lufttemperatur [°C]							
Bauteilfeuchte [%]							
Luftfeuchte [%]							
Taupunkttemp. [°C]							
verwendeter Mischer							
Mischzeit [s]							
Eigenüberwachungsprüfung							
Ergebnis Druckfestigkeit [MPa] <input type="checkbox"/> BK <input type="checkbox"/> Prisma							
Ergebnis Biegezugfestigkeit [MPa]							
weitere Prüfungen							
Rückstellprobe Nr.							
Sonstiges / besondere Vorkommnisse							
aufgestellt				gesehen			
Datum / Bauleiter oder SIVV-Kraft (Name und Unterschrift)				Datum / Auftraggeber / Vertreter des Auftraggebers			