



EIGENÜBERWACHUNG - PCC

ausführendes Unternehmen		Bauleiter	
Baumaßnahme		Polier (SIVV-Kraft)	
Stoff / Stoffsystem (Hersteller / Material- bezeichnung)	Haftbrücke Feinspachtel Grobmörtel <input type="checkbox"/> 2-K <input type="checkbox"/> 3-K		
Verwendung des Stoffes / Stoffsystems			
Datum			
Uhrzeit			
Bauteil			
IST-Schichtdicke [mm]			
verarbeitete Menge [kg]			
Baustofftemperatur [°C]			
Bauteiltemperatur [°C]			
Lufttemperatur [°C]			
Mischwerkzeug			
Misch- / Reifezeiten [s]			
Nachbehandlung (Art / Dauer [d])			
Eigenüberwachungsprüfung			
Probekörper-Nr.			
Ergebnis Prüfung Ausbreitmaß [cm]			
Ergebnis Druckfestigkeit [MPa]			
Ergebnis Biegezug- festigkeit [MPa]			
weitere Prüfungen			
Rückstellprobe Nr.			
Sonstiges / besondere Vorkommnisse			
aufgestellt		gesehen	
Datum / Bauleiter oder SIVV-Kraft (Name und Unterschrift)		Datum / Auftraggeber / Vertreter des Auftraggebers	