



EIGENÜBERWACHUNG - SPRITZBETON / SPRITZMÖRTEL / SPCC

ausführendes Unternehmen		Bauleiter	
Baumaßnahme		Polier (SIVV-Kraft)	
		Düsenführer	
Stoff / Stoffsystem (Hersteller / Materialbezeichnung)	Grobmörtel / Betonsorte <input type="checkbox"/> Trockenspritzverfahren <input type="checkbox"/> Nassspritzverfahren Feinspachtel		
Verwendung des Stoffes / Stoffsystems			
Datum			
Uhrzeit			
Bauteil			
IST-Schichtdicke [mm]			
verarbeitete Menge [kg]			
Baustofftemperatur [°C]			
Bauteiltemperatur [°C]			
Lufttemperatur [°C]			
Nachbehandlung (Art / Dauer [d])			
Eigenüberwachungsprüfung			
Probekörper-Nr.			
Ergebnis Prüfung Ausbreitmaß [cm]			
Ergebnis Druckfestigkeit [MPa] <input type="checkbox"/> BK <input type="checkbox"/> Prisma			
Ergebnis Biegezugfestigkeit [MPa]			
weitere Prüfungen			
Rückstellprobe Nr.			
Sonstiges / besondere Vorkommnisse			
aufgestellt		gesehen	
Datum / Bauleiter oder SIVV-Kraft (Name und Unterschrift)		Datum / Auftraggeber / Vertreter des Auftraggebers	